



Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
SICRO - 10/2022	931509/2022	MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO TOCA	PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS DE SÃO BENTO	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24
1.	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, SINALIZAÇÃO E	481.000,00	% Período:	40,79%	35,40%	23,81%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	12.133,14	% Período:	43,04%	34,06%	22,90%								
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	24.605,07	% Período:	55,75%		44,25%								
1.3.	TERRAPLENAGEM	33.544,06	% Período:	100,00%										
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	309.861,99	% Período:	46,38%	53,62%									
1.5.	DRENAGEM	55.976,94	% Período:			100,00%								
1.6.	ACESSIBILIDADE	27.750,83	% Período:			100,00%								
1.7.	SINALIZAÇÃO	17.127,98	% Período:			100,00%								
2.	PROJETOS	19.000,00	% Período:	100,00%										
2.1.	ELABORAÇÃO DE PROJETO	19.000,00	% Período:	100,00%										
Total: R\$ 500.000,00				%:	43,04%	34,06%	22,90%							
Período:	Repasso:	196.198,75		170.279,12	114.522,13									
	Contrapartida:	19.000,00		-	-									
	Outros:	-		-	-									
	Investimento:	215.198,75		170.279,12	114.522,13									
Acumulado:	%:	43,04%		77,10%	100,00%									
	Repasso:	196.198,75		366.477,87	481.000,00									
	Contrapartida:	19.000,00		19.000,00	19.000,00									
	Outros:	-		-	-									
	Investimento:	215.198,75		385.477,87	500.000,00									

SÃO BENTO DO TOCANTINS

Local

quinta-feira, 23 de março de 2023

Responsável Técnico

Nome: TEMÍSTOCLES MORENO DE SÁ MATOS

CREA/CAU: CREA: 313.806/D-TO