

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO
0	912191/2021	MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO TOCA	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAV

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3
				10/22	11/22	12/22
1.	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVAD	490.398,90	% Período:	42,67%	34,21%	23,12%
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	23.904,39	% Período:	44,25%	33,27%	22,48%
1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	11.151,66	% Período:	50,00%		50,00%
1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.925,90	% Período:	100,00%		
1.4.	TERRAPLENAGEM	40.056,94	% Período:	100,00%		
1.5.	PAVIMENTAÇÃO	309.945,33	% Período:	48,44%	51,56%	
1.6.	DRENAGEM	38.853,84	% Período:			100,00%
1.7.	ACESSIBILIDADE	52.090,96	% Período:			100,00%
1.8.	SINALIZAÇÃO	11.469,88	% Período:			100,00%
2.	ESTUDOS E PROJETOS	13.896,00	% Período:	100,00%		
2.1.	ELABORAÇÃO DE PROJETO	13.896,00	% Período:	100,00%		
Total: R\$ 504.294,90						
			Período:	%: 44,25%	33,27%	22,48%
				Repasso: 205.306,02	164.582,50	111.215,48
				Contrapartida: 17.862,50	3.179,72	2.148,68
				Outros: -	-	-
				Investimento: 223.168,52	167.762,23	113.364,15
			Acumulado:	%: 44,25%	77,52%	100,00%
				Repasso: 205.306,02	369.888,52	481.104,00
				Contrapartida: 17.862,50	21.042,22	23.190,90
				Outros: -	-	-
				Investimento: 223.168,52	390.930,75	504.294,90

SÃO BENTO DO TOCANTINS

Local

terça-feira, 14 de junho de 2022

Data