


Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA DE SÃO BEN	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA DE SÃO BENTO DO TOCA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26
1.	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA INDÍGENA	458.822,08	% Período:	10,24%	13,61%	19,00%	16,93%	12,70%	9,42%	8,07%	10,02%				
1.1.	CANTEIRO DE OBRA	19.111,59	% Período:	100,00%											
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.630,40	% Período:	100,00%											
1.3.	INFRAESTRUTURA	42.294,48	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	SUPERESTRUTURA	44.062,29	% Período:		50,00%	50,00%									
1.5.	ELEVAÇÃO	35.593,12	% Período:		50,00%	50,00%									
1.6.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	3.118,11	% Período:				75,00%	25,00%							
1.7.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	8.778,89	% Período:				30,00%	70,00%							
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	19.286,04	% Período:				30,00%	70,00%							
1.9.	COBERTURA	90.549,81	% Período:			50,00%	50,00%								
1.10.	PISOS	39.655,23	% Período:				50,00%	50,00%							
1.11.	ACABAMENTO	51.122,46	% Período:						50,00%	50,00%					
1.12.	PINTURAS	42.148,55	% Período:								100,00%				
1.13.	ESQUADRIAS	33.295,69	% Período:					50,00%	50,00%						
1.14.	LOUÇAS E METAIS	10.578,69	% Período:							100,00%					
1.15.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.740,97	% Período:								100,00%				
1.16.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	10.855,76	% Período:	10,24%	13,61%	19,00%	16,94%	12,70%	9,42%	8,07%	10,02%				
Total: R\$ 458.822,08															
	Período:	%:	10,24%	13,61%	19,00%	16,93%	12,70%	9,42%	8,07%	10,02%					
		Repasso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Contrapartida:	47.000,86	62.452,41	87.165,21	77.699,55	58.279,12	43.231,68	37.015,98	45.977,27					
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Acumulado:	Investimento:	47.000,86	62.452,41	87.165,21	77.699,55	58.279,12	43.231,68	37.015,98	45.977,27					
		%:	10,24%	23,86%	42,85%	59,79%	72,49%	81,91%	89,98%	100,00%					
		Repasso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Contrapartida:	47.000,86	109.453,27	196.618,48	274.318,03	332.597,15	375.828,83	412.844,81	458.822,08					
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Investimento:	47.000,86	109.453,27	196.618,48	274.318,03	332.597,15	375.828,83	412.844,81	458.822,08					
Administração Local:		10,24%	23,85%	42,85%	59,79%	72,49%	81,91%	89,98%	100,00%						

SÃO BENTO DO TOCANTINS
Local
segunda-feira, 22 de setembro de 2025
Data


GUSTAVO SILVA VELOSO
ARQUITETO E URBANISTA
Responsável Técnico CAU-TO: 273379-0
Nome: GUSTAVO SILVA VELOSO
CREA/CAU: 273.379-0 / TO
ART/RRT: