

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 939399/2022	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS	APELIDO EMPREENDIMENTO Reforma e construção de infraestrutura da Orla do Balneário Municipal	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e construção de infraestrutura da Orla do Balneário Municipal
------------------	--------------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25
1.	REFORMA E INFRAESTRUTURA DO BALNEÁRIO	960.019,00	% Período:	7,96%	17,48%	18,38%	9,97%	18,64%	13,77%	13,79%					
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.261,72	% Período:	100,00%											
1.2.	MURO	33.277,05	% Período:	82,20%				17,80%							
1.3.	INFRAESTRUTURA - RESTAURANTE	34.434,63	% Período:	100,00%											
1.4.	IMPERMEABILIZAÇÃO - RESTAURANTE	4.490,26	% Período:		100,00%										
1.5.	SUPERESTRUTURA - RESTAURANTE	82.547,06	% Período:		100,00%										
1.6.	ESTRUTURA METÁLICA - RESTAURANTE	162.854,19	% Período:		41,17%	58,83%									
1.7.	COBERTURA - RESTAURANTE	25.433,72	% Período:			100,00%									
1.8.	VEDAÇÕES - RESTAURANTE	29.489,40	% Período:		25,00%	62,54%	12,46%								
1.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - RESTAURANTE	36.120,49	% Período:	0,59%		22,53%	38,17%	38,70%							
1.10.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - RESTAURANTE	9.036,59	% Período:		9,29%	90,71%									
1.11.	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO - RESTAURANTE	17.381,21	% Período:			52,01%	47,99%								
1.12.	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS - RESTAURANTE	34.299,61	% Período:			16,13%	83,87%								
1.13.	REVESTIMENTOS CERÂMICOS - RESTAURANTE	32.489,15	% Período:				63,42%	36,58%							
1.14.	FORRO - RESTAURANTE	2.706,30	% Período:				100,00%								
1.15.	ESQUADRIAS - RESTAURANTE	53.108,43	% Período:				27,66%	72,34%							
1.16.	LOUÇAS, BANCADAS E METAIS - RESTAURANTE	37.047,53	% Período:					100,00%							
1.17.	PINTURA - RESTAURANTE	13.124,24	% Período:					100,00%							
1.18.	PISOS EXTERNOS - RESTAURANTE	20.780,38	% Período:					100,00%							
1.19.	PAISAGISMO - RESTAURANTE	17.724,17	% Período:						100,00%						
1.20.	EQUIPAMENTOS - RESTAURANTE	2.811,66	% Período:						100,00%						
1.21.	ESTRUTURA DE CONTENÇÃO	198.499,12	% Período:					16,07%	54,07%	29,87%					
1.22.	PAVIMENTAÇÃO	9.800,41	% Período:							100,00%					

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 939399/2022	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS	APELIDO EMPREENDIMENTO Reforma e construção de infraestrutura da Orla do Balneário Municipal	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e construção de infraestrutura da Orla do Balneário Municipal
------------------	--------------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25
1.23.	PAISAGISMO	5.944,20	% Período:							100,00%					
1.24.	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.517,74	% Período:							100,00%					
1.25.	GUARDA-CORPO	40.502,66	% Período:							100,00%					
1.26.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	33.337,08	% Período:	12,43%	16,63%	17,48%	9,49%	17,74%	13,10%	13,12%					
2.	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	49.000,00	% Período:	100,00%											
2.1.	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	49.000,00	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 1.009.019,00				%:	12,43%	16,63%	17,48%	9,49%	17,74%	13,10%	13,12%				
Período:	Repasso:	76.407,00		167.838,48	176.420,19	95.738,71	178.964,92	132.225,66	132.424,04						
	Contrapartida:	49.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	125.407,00		167.838,48	176.420,19	95.738,71	178.964,92	132.225,66	132.424,04						
Acumulado:	%:	12,43%		29,06%	46,55%	56,04%	73,77%	86,88%	100,00%						
	Repasso:	76.407,00		244.245,48	420.665,67	516.404,38	695.369,30	827.594,96	960.019,00						
	Contrapartida:	49.000,00		49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00						
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	125.407,00		293.245,48	469.665,67	565.404,38	744.369,30	876.594,96	1.009.019,00						

SÃO BENTO DO TOCANTINS / TO

Local

quinta-feira, 14 de março de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: GUSTAVO SILVA VELOSO

CREA/CAU: 273379-0

ART/RRT: SH13530645I00CT001