



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO: SICRO10/2022 | Nº SICONV: 890796/2019 | PROPONENTE TOMADOR: Prefeitura Municipal de São Bento do T | APELIDO EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24
1.	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS (EXECUTADO)	575.584,44	% Período:	100,00%											
2.	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E PONTES	1.152.484,20	% Período:	0,32%	25,60%	25,51%	11,54%	10,74%	11,64%	14,65%					
2.1.	Serviços Preliminares	7.553,50	% Período:	45,48%	15,74%	2,38%	36,41%								
2.2.	Administração de Obra	66.050,18	% Período:	0,32%	25,60%	25,51%	11,54%	10,74%	11,64%	14,65%					
2.3.	Bueiro duplo celular de concreto - BDCC - 2m:	553.874,43	% Período:		50,00%	50,00%									
2.4.	Ponte 10m	239.321,73	% Período:				51,26%	48,74%							
2.5.	Ponte 14m	285.684,36	% Período:						44,28%	55,72%					
Total: R\$ 1.728.068,64				%:	33,52%	17,07%	17,01%	7,70%	7,16%	7,77%	9,77%				
				Repasso:	-	-	-	-	-	-	-				
				Contrapartida:	579.228,27	295.034,92	293.964,23	133.045,62	123.742,95	134.202,06	168.850,59				
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-				
				Investimento:	579.228,27	295.034,92	293.964,23	133.045,62	123.742,95	134.202,06	168.850,59				
				%:	33,52%	50,59%	67,60%	75,30%	82,46%	90,23%	100,00%				
				Repasso:	-	-	-	-	-	-	-				
				Contrapartida:	579.228,27	874.263,19	1.168.227,42	1.301.273,04	1.425.015,99	1.559.218,05	1.728.068,64				
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-				
				Investimento:	579.228,27	874.263,19	1.168.227,42	1.301.273,04	1.425.015,99	1.559.218,05	1.728.068,64				

São Bento do Tocantins

Local

terça-feira, 6 de junho de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA VALENTIN

CREA/CAU: 315.184/D-TO

ART/RRT: TO20210295602