



<b>Nº OPERAÇÃO</b> 010200.00950/2021	<b>Nº SICONV</b> SICRO 07/2024	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO EM TSD	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TOCANTINS
---	-----------------------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E ACESSIBIL	864.000,00	% Período:	19,03%	25,09%	26,73%	29,16%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.740,05	% Período:	100,00%											
1.2.	TERRAPLENAGEM	107.335,34	% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	350.428,96	% Período:	10,00%	60,00%	30,00%									
1.4.	DRENAGEM	118.929,69	% Período:			100,00%									
1.5.	CALÇADA	225.961,10	% Período:				100,00%								
1.6.	SINALIZAÇÃO	18.585,19	% Período:				100,00%								
1.7.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	25.019,67	% Período:	17,05%	25,99%	27,53%	29,43%								
<b>Total: R\$ 864.000,00</b>				%:	19,03%	25,09%	26,73%	29,16%							
				Repasse:	162.904,68	214.809,15	228.867,78	249.642,39							
				Contrapartida:	1.479,46	1.950,84	2.078,51	2.267,19							
				Outros:	-	-	-	-							
				<b>Investimento:</b>	<b>164.384,14</b>	<b>216.759,99</b>	<b>230.946,29</b>	<b>251.909,58</b>							
				%:	19,03%	44,11%	70,84%	100,00%							
				Repasse:	162.904,68	377.713,83	606.581,61	856.224,00							
				Contrapartida:	1.479,46	3.430,30	5.508,81	7.776,00							
				Outros:	-	-	-	-							
				<b>Investimento:</b>	<b>164.384,14</b>	<b>381.144,13</b>	<b>612.090,42</b>	<b>864.000,00</b>							

SÃO BENTO DO TOCANTINS

Local

sexta-feira, 4 de março de 2022

Data

  
PAULO WANDERSON DE SOUSA DAMASCENO  
CPF/ 018.803.631-86

Responsável Técnico

Nome: TEMÍSTOCLES MORENO DE SÁ MATOS

CRE/CAU: 313.806/D-TO

ART/RRT: TO20210334898