



RUA A		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - TO									PROJETO: TERRAP. E PAVIMENTAÇÃO							BASE (h)	
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO							LARG 6,00		EXT 151,75 m		DECLIV TRANSV ESQ -2			DIR -2		Volume (m ³)		Volume	0,20
Estacas		Lado Esquerdo					Eixo				Lado Direito			Volume (m ³)		Volume			
Inteira	Fração	BASE ACAB		SUB LEITO ACAB			Cota Terreno	s. leito acabado	Cota Verm.	base acabada	SUB LEITO ACAB			BASE ACAB		Escavação C x L x H	Aterro C x L x H	Base (m ³) C x L x H	
		Dist.	Cota	Dist.	Cota	%					Dist.	Cota	%	Dist.	Cota				
0		3,00	203,230	3,00	203,030	-2,0	203,490	203,090	-0,200	203,290	3,00	203,030	-2,0	3,00	203,230	0,000	0,000	0,000	
1		3,00	203,070	3,00	202,870	-2,0	203,360	202,930	-0,230	203,130	3,00	202,870	-2,0	3,00	203,070	27,600	0,000	24,000	
2		3,00	202,850	3,00	202,650	-2,0	203,190	202,710	-0,280	202,910	3,00	202,650	-2,0	3,00	202,850	33,600	0,000	24,000	
3		3,00	202,560	3,00	202,360	-2,0	202,870	202,420	-0,250	202,620	3,00	202,360	-2,0	3,00	202,560	30,000	0,000	24,000	
4		3,00	202,100	3,00	201,900	-2,0	202,360	201,960	-0,200	202,160	3,00	201,900	-2,0	3,00	202,100	24,000	0,000	24,000	
5		3,00	201,530	3,00	201,330	-2,0	201,790	201,390	-0,200	201,590	3,00	201,330	-2,0	3,00	201,530	24,000	0,000	24,000	
6		3,00	200,840	3,00	200,640	-2,0	201,130	200,700	-0,230	200,900	3,00	200,640	-2,0	3,00	200,840	27,600	0,000	24,000	
7		3,00	198,710	3,00	198,510	-2,0	199,010	198,570	-0,240	198,770	3,00	198,510	-2,0	3,00	198,710	28,800	0,000	24,000	
7	11,75	3,00	197,610	3,00	197,410	-2,0	197,870	197,470	-0,200	197,670	3,00	197,410	-2,0	3,00	197,610	14,100	0,000	14,100	
																209,70	-	182,10	


TEMÍSTOCLES MORENO DE SÁ MATOS
CREA 313806 D-TO
Eng. Civil


PAULO WANDERSON DE SOUSA DAMASCENO
CPF 018.803.631-86