



RUA C		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - TO									PROJETO: TERRAP. E PAVIMENTAÇÃO						BASE (h)	
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO							LARG 6,00		EXT 159,49 m		DECLIV TRANSV ESQ -2			DIR -2				
Estacas		Lado Esquerdo					Eixo				Lado Direito			Volume (m3)		Volume		
Inteira	Fração	BASE ACAB		SUB LEITO ACAB			Cota Terreno	s. leito acabado	Cota Verm.	base acabada	SUB LEITO ACAB			BASE ACAB		Escavação C x L x H	Aterro C x L x H	Base (m³) C x L x H
		Dist.	Cota	Dist.	Cota	%					Dist.	Cota	%	Dist.	Cota			
0		3,00	205,980	3,00	205,780	-2,0	206,240	205,840	-0,200	206,040	3,00	205,780	-2,0	3,00	205,980	0,000	0,000	0,000
1		3,00	205,090	3,00	204,890	-2,0	205,350	204,950	-0,200	205,150	3,00	204,890	-2,0	3,00	205,090	24,000	0,000	24,000
2		3,00	204,630	3,00	204,430	-2,0	204,880	204,490	-0,190	204,690	3,00	204,430	-2,0	3,00	204,630	22,800	0,000	24,000
3		3,00	204,270	3,00	204,070	-2,0	204,530	204,130	-0,200	204,330	3,00	204,070	-2,0	3,00	204,270	24,000	0,000	24,000
4		3,00	203,580	3,00	203,380	-2,0	203,850	203,440	-0,210	203,640	3,00	203,380	-2,0	3,00	203,580	25,200	0,000	24,000
5		3,00	202,830	3,00	202,630	-2,0	203,020	202,690	-0,130	202,890	3,00	202,630	-2,0	3,00	202,830	15,600	0,000	24,000
6		3,00	202,060	3,00	201,860	-2,0	202,110	201,920	0,010	202,120	3,00	201,860	-2,0	3,00	202,060	0,000	1,200	24,000
7		3,00	201,280	3,00	201,080	-2,0	201,280	201,140	0,060	201,340	3,00	201,080	-2,0	3,00	201,280	0,000	7,200	24,000
7	19,49	3,00	200,530	3,00	200,330	-2,0	200,790	200,390	-0,200	200,590	3,00	200,330	-2,0	3,00	200,530	23,388	0,000	23,388
																134,99	8,40	191,39


 TEMÍSTOCLES MORENO DE SÁ MATOS
 CREA 313806 D-TO
 Eng. Civil


 PAULO WANDERSON DE SOUSA DAMASCENO
 CPF/ 018.803.631-86